



Per unanimitat

JUNTA DE GOVERN

Data: 26 de setembre de 2016

Àrea: **SERVEIS TECNICS**

Expedient núm. **0406-000026-2016**

EXPEDIENT 622/2016 (X2016000319). CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRES PER AL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 15 NÍNIXOLS I 10 COLUMBARIS PREFABRICATS PER L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE MOJA (2A FASE)

Antecedents de fet

1. El cementiri de Moja disposa de dos recintes amb diferents blocs de nínxols. Fa uns mesos, tots els nínxols existents tenien propietat i per tant, no hi havia cap nínxol disponible. És per això que es va realitzar una primera fase, de manera urgent, d'ampliació del bloc central de nínxols. En aquella fase es van col·locar 24 nous nínxols i 10 columbaris. Per problemes de pressupost, no es va poder acabar tota l'ampliació que hi havia projectada.
2. Ara es pretén contractar la segona fase d'ampliació, que suposarà la col·locació de 15 nínxols i 10 columbaris més, per acabar de completar l'obra.
3. En la primera fase de l'ampliació es van demanar tres pressupostos de nínxols prefabricats a tres empreses diferents. En els pressupostos base es contemplava únicament el subministrament de nínxols (sense obra civil ni acabats). Els pressupostos obtinguts van ser els següents:

Gallizo prefabricats de formigó: preu unitari de nínxol 290,36€

Arumí prefabricats de formigó: preu unitari de nínxol 250,00 €

Precocat 2011 SL: preu unitari de nínxol 252,73€

No obstant això, degudes les característiques del cementiri de Moja, es va estimar que no era convenient instal·lar qualsevol tipus de nínxol prefabricat. Es va decidir col·locar uns nínxols que s'ajustessin a les dimensions i a les característiques estètiques dels nínxols existents per mantenir el seu caràcter de cementiri rural de poble.

4. El preu total de contracte de la primera fase era de 14.735,62 € (IVA inclòs), que incloïa la fabricació i col·locació de 24 nínxols, 10 columbaris, els muntants, les llindes, les peces de coronament de pedra artificial i els números ceràmics dels nínxols, així com la col·locació de la solució higiènica.
5. El 6 de setembre de 2016, l'arquitecte municipal emet informe en la que proposa que es contracti a l'empresa PRECOCAT 2011 SL, ja que és l'empresa que més s'ajusta a la solució proposada a la memòria valorada de l'ampliació del cementiri de Moja, redactada pels Serveis tècnics municipals. En l'informe es justifica que, a més de tenir en compte el preu, també s'ha de tenir en compte el tipus d'acabats i la capacitat d'adaptació a les dimensions dels nínxols existents. Precocat 2011 SL, ofereix uns nínxols que s'adapten a les dimensions disponibles al cementiri i que compleixen les dimensions mínimes establertes per la normativa sectorial vigent i també ofereix uns acabats en pedra artificial de les mateixes característiques o similars a les dels nínxols existents al recinte nou del cementiri.



6. En data 7 de setembre de 2016, la intervenció emet informe favorable a la contractació proposada, amb número 219/2016.

Fonaments de dret:

1. D'acord amb l'article 138.3, en relació als articles 23.3 i 111, del Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, tenen la consideració de contractes menors els contractes d'obres d'import inferior a 50.000,00 €. Aquest tipus de contractes no poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
2. La Junta de Govern Local és competent per a l'adopció d'aquest acte en virtut del Decret d'Alcaldia 327/2015, de 14 de juliol de 2015, publicat al BOPB de 27 de juliol de 2015.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents

ACORDS:

Primer.- Contractar a PRECOCAT 2011, SL amb NIF B6561320 per a la realització de les obres consistents en el subministrament i col·locació de 15 nínxols i 10 columbaris prefabricats de formigó i les peces d'acabat amb pedra artificial, per import d'11.159,23€ (IVA inclòs).

El temps estimat per a la realització dels treballs és d'un mes.

Segon.- Aprovar l'Autorització de la despesa (AD) a càrrec de l'aplicació 164-62200, per import d'11.159,23 euros. Operació comptable número 220160008031.

N. Operació	Fase	Projecte	Aplicació	Import	tercer	Nom terc.	Text lliure
220160008031	AD	2016 4 INVER 20 1	2016 164 62200	11.159,23	B65615320	PRECOCAT 2011, S.L.	OBRES DE COL·LOCACIÓ DE NÍNIXOLS I COLUMBARIS AL CEMENTIRI DE MOJA - EXP. 622/2016

Tercer.- L'acceptació d'aquest contracte menor comporta el compromís per part del contractista del compliment de totes les condicions establertes per contractar amb l'administració que defineix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la normativa que la desenvolupa, així com l'acceptació de les condicions indicades per l'Administració en aquest contracte i les ofertes per l'adjudicatari.

Quart.- Notificar el present acord als interessats.

Olèrdola, 27 de setembre de 2016

Signat electrònicament

